

## Auflistung der Stände Kitasanierung auf Basis BR-014/2016

**kommunale Kitas**

<b>Amt</b>	<b>Maßnahmenummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bemerkung</b>
51	3651000863015 3651000102015	Kita Walter Ranft Straße 72	Baubeschluss B-128/2017 Stadtrat 23.08.2017 angesetzter Baubeginn 12/2017-> wegen noch nicht zur Verfügung stehenden Ausweichobjekt Baubeginnsverlegung auf 02/2018
51	3651000102019	Kita Michaelstraße 58	Sanierungsprojekt nach LP3 wg. fehlenden Auslagerungskapazitäten verschoben; Mittelumverteilung zu Kita Am Hang 22 und Walter Ranft Straße 72 Neuveranschlagung im HH 2019/2020

**Kitas freier Träger**

<b>Amt</b>	<b>Maßnahmenummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bemerkung</b>
51	3652000402008	Kita F. Fritzsche Straße 55/57	z.Zt. Bauausführung 1. BA; Ausschreibung für 2. BA; Bauende ca. 1/2020 Aufgrund der verspäteten Beschlussfassung des Förderprogrammes Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020 auf Bundesebene konnten die Zuwendungsbescheide des KSV nicht rechtzeitig zu Jahresbeginn 2017 erwirkt werden. Damit waren die Maßnahmen nicht ausfinanziert und der Baubeginn musste verschoben werden.
51	3652000402012	Kita Max Türpe Straße 40/42	z.Zt. Bauausführung 1. BA; Ausschreibung für 2. BA; Bauende ca. III. Quart. 2019 Aufgrund der verspäteten Beschlussfassung des Förderprogrammes Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020 auf Bundesebene konnten die Zuwendungsbescheide des KSV nicht rechtzeitig zu Jahresbeginn 2017 erwirkt werden. Damit waren die Maßnahmen nicht ausfinanziert und der Baubeginn musste verschoben werden.

Amt	Maßnahmenummer	Bezeichnung	Bemerkung
51	3652000402016	Kita Liddy Ebersberger Straße 2	Planung in 2015; z.Zt. Ausführung 1.BA ; Vorbereitung 2.BA Bauende ca. I.Quart. 2019 Aufgrund der verspäteten Beschlussfassung des Förderprogrammes Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020 auf Bundesebene konnten die Zuwendungsbescheide des KSV nicht rechtzeitig zu Jahresbeginn 2017 erwirkt werden. Damit waren die Maßnahmen nicht ausfinanziert und der Baubeginn musste verschoben werden.
51	3652000952001	Kita Sonnenstraße 42	EFRE-Vorhaben/ Planung in 2015 Baubeginn: 1/2018 voraussichtliches Bauende: I./II. Quart. 2019 Zeitliche Verzögerung durch Havarie der Wasserzuleitung, die zusätzlich erneuert werden musste Aufgrund langwieriger Prüfungen des Fördermittelantrages im Programm EFRE durch den SIB und die SAB konnte die Stadt Chemnitz den Zuwendungsbescheid zur Förderung erst im Juli 2017 erhalten. Der entsprechende Vertrag zwischen der Stadt Chemnitz und dem Bauherren konnte erst am 14.08.2017 abgeschlossen werden. Der Beginn der Bauausführung verschob sich wegen zusätzlich auftretender Probleme bei der Auftragserteilung wegen der Marktsituation auf 1/2018.
51	3652000863002	Kita am Hang 22	Planungsbeschluss B-105/2016 Stadtrat 15.06.2016 Baubeschluss B-172/2017 - Aufhebung einer Ausschreibung, aufgrund von Kostenüberschreitungen veranlasst - Neuausschreibung notwendig